

DÉLIBÉRATION

DU CONSEIL MUNICIPAL D'ORNEX

19 juin 2023

Nombre de conseillers en exercice : 27

Date de convocation du conseil municipal : Le 13 juin 2023

L'an deux mille vingt-trois, le dix-neuf juin, le conseil municipal dûment convoqué s'est réuni en session ordinaire, dans la salle du conseil municipal, sous la présidence de Jean-François OBEZ, Maire.

Présents : J-F. OBEZ, S. MANFRINI, M-C. ROCH, W. DELAVENNE, M. GIRIAT, M. GALLET, J. DIZERENS, A. BOUSSER, Y. DUMAS, O. GUICHARD, R. OTZENBERGER, Michèle GALLET, M. CHALENDAR, M. LAPTEVA, P. GUINOT, D. GANNE, J-O. RABOT, G. MASRARI, M. GRENIER, C. TOWNSEND, A. NEUSSER,

Absents : V. KRYCK, M. FOURNIER,

Absents excusés : J-M. PALINIEWICZ, C. BIOLAY, J. DAZIN, H. GRANGE,

Procurations: C. BIOLAY à O. GUICHARD, H. GRANGE à M. CHALENDAR,

Assistaient : I. GOUDET, directrice générale des services, A. SANCHEZ, directeur général adjoint, E. RABOT adjointe administrative.

9. Marchés publics – Location des structures modulaires pour l'hébergement provisoire des agents du centre technique municipal

Dans le cadre des travaux d'agrandissement du centre technique municipal, la commune d'Ornex souhaite mettre en place une structure modulaire permettant de reloger, provisoirement, les agents du Centre Technique et permettre ainsi la continuité de service public.

Les travaux de rénovation du bâtiment existant vont débuter en juin 2023 pour une durée prévisionnelle de 6 mois, le besoin de reloger les agents va débuter fin août pour une durée prévisionnelle de 3 mois.

La mise en concurrence a été lancée de manière électronique le 09 mars 2023 pour une réponse le 31 mai 2023, sous la forme d'une procédure adaptée.

Suite à la publication, deux offres sont arrivées dans le délai imparti :

1. COUGNAUD
2. ALGECO

Ordre d'arrivée	Prix pose	Prix dépose	Loc. / mois	Clim	Tot. 3 mois HT	Tot. 4 mois HT
1 Cougnaud	7 263,00€	5 048,00€	1 076,85€	Inclus loc./mois	15 541,55€	16 618,40€
2 Algeco	4 525,13€	3 303,64€	1 121,67€	698,68€ pour 3 mois	11 892,46€	13 247,02€

Critères d'appréciation des offres

Critère 1	Prix pose/dépose et location mensuelle	Pondération 60%
Critère 2	Disposition de la base de vie	Pondération 25%
Critère 3	Mobilier fournis	Pondération 15%

Après analyse des critères d'appréciation la notation est la suivante.

Participants	Prix / 60 (Critère 1)	Disposition / 25 (Critère 2)	Equipement / 15 (Critère 3)
Cognaud	46	25	6
Algeco	60	11	15

	Cognaud	Algeco
Note totale	77	86
Classement	2	1

Après en avoir débattu et en avoir délibéré, le Conseil municipal à l'unanimité de ses membres votants :

- **AUTORISE** le Maire à signer toutes les pièces, relatives au marché de location et pose d'une structure modulaire préfabriquée pour les locaux sociaux temporaires du Centre Technique Municipal pour une durée de 3 mois, pour un montant total de 11 892.46 euros HT soit 14 270.95 euros TTC avec l'entreprise ALGECO.

Fait à Ornex, le 23 juin 2023

Le secrétaire de séance,
O. GUICHARD

Le Maire,
J-F. OBEZ

Jean-François OBEZ



Certifié exécutoire le : 23 juin 2023
Affiché le : 23 juin 2023
Olivier GUICHARD
1^{er} adjoint