Lot	Ligne	Durée (hors marquage)
Période de préparation		
PLACE DE L'EGLISE		**125 jour(s)**
Lot n°3	Déplacement du monument aux morts	2 jour(s)
Lot n°3	Ouverture dans le mur	2 jour(s)
CCPG	Terrassement Containers	2 jour(s)
CCPG	Pose Containers	3 jour(s)
Lot n°1	Réseaux EP	5 jour(s)
Lot n°1	Réseaux Eclairage	5 jour(s)
Lot n°1	Démolition - coté Eglise	2 jour(s)
Lot n°1	Terrassement - coté Eglise	6 jour(s)
Lot n°1	Mise à niveau ouvrage - coté Eglise	2 jour(s)
Lot n°3	Mur pierre	5 jour(s)
Lot n°4	Mise en place des terres végétales - coté Eglise	3 jour(s)
Lot n°3	Escaliers	2 jour(s)
Lot n°3	Dalle de fondation du monument aux morts	1 jour(s)
Lot n°3	Pose du socle du monument aux morts	1 jour(s)
Lot n°3	Déplacement du monument aux morts	2 jour(s)
Lot n°1	Terrassement - coté parking	8 jour(s)
Lot n°1	Bordures béton	10 jour(s)
Lot n°1	Mise à niveau ouvrage	5 jour(s)
Lot n°2	Dallage calcaire	15 jour(s)
Lot n°2	Béton désactivé	15 jour(s)
Lot n°1	Enrobé	7 jour(s)
Lot n°1	Grenaillage des enrobés	5 jour(s)
Lot n°1	Signalisation	3 jour(s)
Lot n°4	Mise en place des terres végétales - coté parking	3 jour(s)
Lot n°4	Bordures acier	5 jour(s)
Lot n°4	Stabilisé renforcé	5 jour(s)
Lot n°4	Engazonnements	5 jour(s)
Lot n°4	Plantations	5 jour(s)
Lot n°5	Reprise du sanitaire	20 jour(s)
ESPACE DE LA GRANGE DIMIERE		**47 jour(s)**
Lot n°3	Ouverture dans le mur	2 jour(s)
Lot n°1	Nettoyage de la ruine	2 jour(s)
Lot n°1	Démolition de la ruine	3 jour(s)
Lot n°1	Terrassement	5 jour(s)
Lot n°1	Réseaux EP	2 jour(s)
Lot n°1	Réseaux Eclairage	5 jour(s)
Lot n°4	Mise en place des terres végétales	3 jour(s)
Lot n°3	Restauration du mur	10 jour(s)
Lot n°4	Bordures acier	5 jour(s)
Lot n°1	Caniveles	5 jour(s)
Lot n°4	Stabilisé renforcé	8 jour(s)
Lot n°4	Plantations	5 jour(s)
Lot n°4	Engazonnements	4 jour(s)
RUE DES HAUTAINS DE LA CROTTE		**22 jour(s)**
Lot n°1	Démolition	1 jour(s)
Lot n°1	Terrassement	2 jour(s)
CCPG	Terrassement Containers	2 jour(s)
CCPG	Pose Containers	3 jour(s)
Lot n°1	Réseaux EP	3 jour(s)
Lot n°1	Réseaux Eclairage	2 jour(s)
Lot n°1	Bordures	4 jour(s)
Lot n°1	Enrobé	3 jour(s)
Lot n°1	Signalisation	1 jour(s)
Lot n°2	Béton désactivé	1 jour(s)
Lot n°4	Mise en place des terres végétales	2 jour(s)
Lot n°4	Stabilisé renforcé	1 jour(s)
Lot n°4	Engazonnements	1 jour(s)
RUE DU CHAMPS COLOMB		**27 jour(s)**
Lot n°1	Démolition	1 jour(s)
Lot n°1	Terrassement	2 jour(s)
Lot n°1	Réseaux EP	2 jour(s)
Lot n°1	Réseaux Eclairage	2 jour(s)
Lot n°1	Bordures	3 jour(s)
Lot n°4	Mur végétalisé	6 jour(s)
Lot n°4	Mise en place des terres végétales	2 jour(s)
Lot n°1	Enrobé	2 jour(s)
Lot n°1	Signalisation	1 jour(s)
Lot n°4	Engazonnements	1 jour(s)
Lot n°4	Plantations	5 jour(s)
ACCESSIBILITE DE LA CURE		**37 jour(s)**
Lot n°1	Réseau Electrique	3 jour(s)
Lot n°3	Mur pierre	10 jour(s)
Lot n°3	Escaliers	10 jour(s)
Lot n°2	Dallage calcaire	5 jour(s)
Lot n°1	Installation du monte personne	9 jour(s)